



بسم الله الرحمن الرحيم



جمهورية مصر العربية  
مجلس الدولة  
رئيس الجمعية العمومية لسمى التنى والتشريع  
المستشار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

رقم الت bliغ:	٣٤٠
بتاريخ:	٢٠٢١/٣/٢٥
ملف رقم:	٥١٩٤/٢٣٢

**السيد اللواء المهندس / وزير الدولة للإنتاج الحربي**

تحية طيبة، وبعد

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (٤) المؤرخ ١٨٢٩/٢٠٢٠/١٤٠ عن إعادة عرض النزاع القائم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومحافظة البحيرة، بخصوص إعفاء الأولى من غرامة التأخير أو بفرض غرامة التأخير بواقع (%) عن الأعمال المتأخرة بوصفها عملية توريد وليس مقاولة، أو الاكتفاء بما تم فرضه من غرامة تأخير عن عملية إنشاء وتوريد وتركيب معدات مصنع لتدوير المخلفات الصلبة والزراعية بحوش عيسى بمحافظة البحيرة.

وحascal الواقع - حسبما يبين من الأوراق - أنه بتاريخ ٢٠١٤/٥/٦ تعاقدت محافظة البحيرة مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي بالاتفاق المباشر، لإنشاء وتوريد وتركيب معدات مصنع لتدوير المخلفات الصلبة والزراعية بحوش عيسى بمحافظة البحيرة بمبلغ إجمالي مقداره (٣٥٥٠٠٠٠) جنيه، على أن تكون مدة التنفيذ تسعة أشهر تبدأ من تاريخ تسلم الموقع، وقد تم تسليم الموقع للهيئة بتاريخ ٢٠١٥/٣/٢٤، وتم البدء في تنفيذ المشروع، ثم ظهرت بعض المعوقات، والتي تتمثل في عدم وجود مصدر دائم للمياه والكهرباء، وكذا عدم تمهيد الطريق المؤدى إلى الباب الرئيسي للمصنع، وقد قامت الهيئة القومية للإنتاج الحربي - ممثلة في شركة أبي قير للصناعات الهندسية "مصنع (١) الحربي" والمسند إليها تنفيذ العملية المذكورة - بمخاطبة محافظة البحيرة بعدة مكاتبات لإزالة المعوقات المشار إليها، والتي شرعت في ذلك بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٨ وانتهت منها في ٢٠١٦، وقد تحرر محضر التسلیم الابتدائي للمصنع بتاريخ ٢٠١٦/٦/١، حيث أقرت المحافظة ملخص مقدارها (١٠٪) على الهيئة؛ لعدم توريدها لبعض معدات المصنع بالرغم من كونها في مقدمة المطلوبات الضرورية، فإنه لم يتم توريدها خوفاً من سرقتها، وهو ما تم مخاطبة المحافظة به بكتابها المؤرخ ٢٠١٦/٦/١٧، ولدى تمام الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص مستندات الصرف

(٢١٦٩٤)



تابع الفتوى ملف رقم: ٥١٩٤/٢/٣٢

(٢)

الخاصة بالعملية المذكورة، أوصى بفرض غرامة تأخير بواقع (١٠٪) على الهيئة عن قيمة كامل العملية وليس عن الجزء المتأخر منها فقط، وقد قامت المحافظة بعرض الموضوع على إدارة الفتوى لوزارة التنمية المحلية، والتي انتهت إلى توقيع غرامة التأخير على الهيئة عن كامل قيمة العملية، وليس الجزء المتأخر منها بمبلغ مقداره (١٥٧٥٠٠٠) جنيه - وهو باقى قيمة غرامة التأخير التي تم فرضها - ولما كانت المحافظة هي المسئولة في التأخير لعدم إزالتها معوقات تنفيذ العملية المشار إليها وفقا لما أتفق عليه؛ ثم قمنا بعرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع والتي انتهت بجلستها المعقودة في ٢٠٢٠/٣/٢٥ إلى رفض طلبات الهيئة القومية للإنتاج الحربي بإعفائها من غرامة التأخير، أو توقيعها بنسبة (٣٪) من قيمة الأعمال المتأخرة فقط، أو الاكتفاء بما تم توقيعه عليها من غرامة تأخير عن عملية إنشاء وتوريد وتركيب معدات مصنع تدوير المخلفات الصلبة والزراعية بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة؛ تأسيسا على أن محافظة البحيرة تعاقبت مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي بتاريخ ٢٠١٤/٥/٦ على إنشاء وتوريد وتركيب معدات مصنع لتدوير المخلفات الصلبة والزراعية بمركز حوش عيسى بالبحيرة بطريق الاتفاق المباشر بمبلغ مقداره (٣٠٠٠٠٠٠) خمسة وثلاثون مليوناً وخمسمائة ألف جنيه، وقد حددت المادة الرابعة من العقد مدة تنفيذ العملية بتسعة أشهر، تبدأ من تاريخ السداد واستلام الموقع خاليًا من الموانع والعوائق بكافة أنواعها، وقد أفاد كتاب رئيس مجلس إدارة شركة أبي قير للصناعات الهندسية - التابعة للهيئة المذكورة والمصدق إليها تنفيذ العملية منها - المؤرخ ٢٠١٥/١٢/٢٨ بأنه قد تم تسلم الموقع خاليًا من العوائق في ٢٠١٥/٣/٢٤، ومن ثم كان يتعين التسلیم الابتدائي للمصنع في موعد غايته ٢٠١٥/١٢/٢٤، إلا أن الهيئة المتعاقد معها قامت بتسلیم المحافظة المصنع في ٢٠١٦/٦/١ بمدة تأخير مقدارها خمسة أشهر وثمانية أيام عن الموعد المقرر لإنتهاء العملية - دون أن يثبت من الأوراق أن ذلك التأخير كان لأسباب خارجة عن إرادة الهيئة المذكورة - وهو ذات ما سبق أن انتهت إليه فتوى إدارة الفتوى لوزارة التنمية المحلية في الملف رقم ٥٤/٨١/٩٣ الصادرة برقم (٣٢٧) بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢، بما يتعين معه توقيع غرامة تأخير عليها بنسبة (١٠٪) من قيمة كامل العملية.

وإذ طلبون إعادة عرض النزاع ~~بخطه~~ من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لم تتعرض للبند السادس من العقد محل العملية المشار إليها والتي تضمن تحديد التزامات محافظة البحيرة ومن بينها "الالتزام بإمداد الموقع بالمرافق الأساسية لها المائية والكهرباء والطرق الممهدة خارج الموقع قبل البدء في التنفيذ بالموقع" فإذا لم تبدأ المكافحة في الموقع معوقات تنفيذ العملية وخاصة بالمياه والكهرباء وتمهيد الطريق إلا بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٨، فهنـ ثم يجب حساب مدة التنفيذ في العملية المذكورة اعتبارا من هذا



تابع الفتوى ملف رقم: ٥١٩٤/٢/٣٢

(٣)

التاريخ وليس من تاريخ ٢٠١٥/٣/٢٤ ، وأنه وإن انتهى تنفيذ الأعمال بتاريخ ٢٠١٦/٦/١ فإنه لا محل لفرض غرامة التأخير المنوه عنها سلفاً.

ونفيت: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلساتها المعقودة بتاريخ ٢٧ من يناير عام ٢٠٢١ الموافق ١٤ من جمادى الآخرة عام ١٤٤٢ هـ؛ فتبين لها أن المادة (٦٦) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٢ تنص على أن: "تحتخص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)... (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين...".

واستطهرت الجمعية العمومية مما تقدم - وعلى ما اطرد عليه إفتاؤها - أن المشرع ناط بها الاختصاص بإبداء الرأي مسبباً في المنازعات التي تنشأ بين الجهات التي حددتها، على أن يكون رأيها ملزماً للجانبين حسماً لأوجه النزاع وقطعاً له، ولم يجز لجهة ما حق التعقيب على ما تنتهي إليه الجمعية العمومية من رأي ملزم، وعلى هذا فإن الرأي الصادر عن الجمعية العمومية في مجال المنازعات هو رأي نهائي حاسم لأوجه النزاع تستند ولائيتها بإصداره، ولا يجوز معاودة طرحه مرة أخرى إذا لم يجد من الأوضاع ولا من ظروف الحال، ما يبرر ذلك، حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل سبق أن حسمته الجمعية العمومية برأي ملزم بجلساتها المعقودة في ٢٥ من مارس عام ٢٠٢٠ الموافق غرة شعبان عام ١٤٤١ هـ، والتي انتهت فيها إلى رفض طلبات الهيئة القومية للإنتاج الحربي بإعفائها من غرامة التأخير، أو توقيعها بنسبة (٣٪) من قيمة الأعمال المتأخرة فقط، أو الاكتفاء بما تم توقيعه عليها من غرامة تأخير عن عملية إنشاء وtorيد وتركيب معدات مصنع تدوير المخلفات الصلبة والزراعية بمراكز حوش عيسى بمحافظة البحيرة وذلك على النحو المبين بأسباب تلك الفتوى، فمن ثم لا يجوز معاودة طرحها في الجمعية العمومية مرة أخرى، لاسيما أنه لم يجد من الأوضاع، ولا من ظروف الحال، ولا من حيث وسائل النظر، ما لم يكن تحت بصر الجمعية العمومية وبصيرتها عندما أصدرت فتواها السابقة، ولم يطرأ من الموجبات ما يقتضي معاودة نظره من جديد، دون أن ينال مما تقدم (٢١٦٤٣) ما ثمت الإشارة إليه في طلب إعادة عرض النزاع الماثل من أن الجمعية العمومية لم تتعرض للبند السادس



تابع الفتوى ملف رقم: ٥١٩٤/٢/٣٢

(٤)

من العقد محل العملية المشار إليها والذى تضمن تحديد التزامات محافظة البحيرة ومن بينها "الالتزام بإمداد الموقع بالمرافق الأساسية ومنها المياه والكهرباء والطرق الممهدة خارج الموقع قبل البدء فى التنفيذ بالموقع" وإن لم تبدأ المحافظة فى إزالة موققات تنفيذ العملية وخاصة بـالمياه والكهرباء وتمهيد الطريق إلا بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٨ فمن ثم كان يجب حساب مدة التنفيذ فى العملية المذكورة اعتبارا من هذا التاريخ وليس من تاريخ ٢٠١٥/٣/٢٤ ، وأن تنفيذ الأعمال قد انتهى بتاريخ ٢٠١٦/٦/١ وذلك وصولا لاغفارتها من غرامة التأخير المنوه عنها سلفا؛ إذ إن ذلك مرجوح بماورد بكتاب الهيئة عارضة النزاع الماثل المؤرخ ٢٠١٥/١٢/٢٨ - السالف الإشارة إليه- من أنه قد تم تسليم الموقع خاليا من العوائق فى ٢٠١٥/٣/٢٤ دون أن تقدم مايفيد اعترافها أو تحفظها أو ملاحظاتها على ذلك التسليم فى هذا التاريخ، ومما يعنى ذلك وبروكده- أيضاً- ماورد بكتابها إلى نائب محافظة البحيرة المؤرخ ٢٠١٥/٤/٢٢ والذى تبين منه قيامها بتنفيذ نسبة ١٥٪ من إجمالي الأعمال الإنسانية وهو ما مؤدah أن الهيئة عارضة النزاع الماثل قد شرعت بالفعل فى تنفيذ العملية المذكورة دون توقيعه أو تعليق البدء فيه على أي التزامات كان يجب على المحافظة القيام بها.

**لذلك**

انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع إلى عدم جواز نظر النزاع ل سابقة إبداء الرأي الملزم بشأنه.

تم تحريره في: ٢٠٢١/٤/٥٥ (٣٦٦٣)

رئيس  
الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع  
المستشار  
**يسرى هاشم سليمان الشنون**  
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة