

الجمهورية العربية السورية
مجلس الدولة

رقم التبليغ:	٥٥٦
بتاريخ:	٢٠٠٦ / ٦ / ١١

ملف رقمه: ٢٥٠ / ١ / ٤٧

مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

تحية طيبة وبعد ...

فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ ٢٠٠٥/١١/١٢، الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدون بطلب الرأى فى شأن تحديد غرامة التأخير الواجبة التطبيق على شركة النيل العامة للطرق والكبارى عن عملية إنشاء طريق أسوط / أسوان الصحراوى غرب النيل .
وحاصل الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - أن الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى أسندت إلى شركة النيل العامة للطرق والكبارى عملية إنشاء طريق أسوط / أسوان الصحراوى غرب النيل بموجب العقد المبرم بينهما رقم ٥٣ لسنة ١٩٩٩/٢٠٠٠، بتاريخ ٢٠٠٠/٣/٦ بقيمة إجمالية مقدارها ٨٤١١٥٣٥٠ جنيهاً (أربع وثمانون مليوناً ومائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسون جنيهاً) على أن تكون مدة تنفيذ العملية أربعة وعشرين شهراً ، وإزاء تأخر الشركة المسند إليها العملية فى التنفيذ قامت الهيئة بتوقيع غرامة تأخير عليها بواقع ١% عن كل أسبوع طبقاً لحكم المادة ٨٣ من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات ، إلا أن الشركة المنفذة اعترضت على ذلك وطلبت حساب غرامة التأخير بواقع ٢٥٠ جنيهاً يومياً على ما ورد بكراسة شروط العملية . لما حدا بكم إلى طلب الرأى من إدارة الفتوى المذكورة التى أحالته إلى اللجنة الثالثة لقسم الفتوى التى أحالته بدورها إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لأهميته .

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى ١٩ من إبريل سنة ٢٠٠٦م الموافق ٢١ من ربيع الأول سنة ١٤٢٧هـ ، فتبين لها أن المادة {١٤٧} من القانون المدنى تنص على أن "١- العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون . ٢- وفى المادة {١٤٨} منه تنص على أن "١- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . ٢-" .



كما تبين للجمعية العمومية أن المادة ٢٣ من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات تنص على أن " إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ ، على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقاً للأسس والنسب وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة ٣ % من قيمة العقد بالنسبة لشراء المنقولات وتلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية ، و ١٠ % بالنسبة لمقاولات الأعمال والنقل . وتوقع للفرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر . ويعنى للمتعاقد من الفرامة ، بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته والسلطة المختصة - عدا هذه الحالة - بعد أخذ رأي الإدارة المشار إليها إعفاء المتعاقد من الفرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر " وأن المادة ٨٣ من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ تنص على أن " يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماماً للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة . فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطائه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة تأخير اعتباراً من بداية هذه المهلة وإلى أن يتم التسليم الابتدائي وذلك بواقع ١ % عن كل أسبوع أو جزء منه بحيث لا يجاوز مجموع الفرامة ١٠ % من قيمة العقد " .

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ، أن المشرع وضع أصلاً عاماً من أصول القانون ينطبق على العقود المدنية والإدارية على حد سواء مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون وان تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق ومقتضيات حسن النية . وأن غرامات التأخير المقررة بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ غايتها حمل المقاول على تنفيذ التزاماته في مواعيدها ؛ حرصاً على سير المرافق العامة بانتظام وباطراد ، وقد حدد المشرع الحد الأقصى لها بنسبة ٣ % من قيمة العقد بالنسبة لشراء المنقولات وتلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية و ١٠ % بالنسبة لمقاولات الأعمال والنقل .

ولما كان القانون قد حدد الحد الأقصى للفرامة وترك للائحة تحديد نسبتها وأسس تحصيلها لذا فإن النسب التي حددتها هذه اللائحة تخضع لذات الحكم الوارد بالقانون وهي أنها تمثل الحد الأقصى لما يجوز توقيعه عن المدة المقابلة لها، ولا يوجد قانوناً ما يحول دون الاتفاق على نسبة أقل . لذلك فإنه إذا ما تضمن العقد المبرم مع جهة الإدارة قيماً أخرى لهذه الفرامة لا تجاوز ذلك الحد الأقصى فلا مناص من الالتزام بتلك النسب إعلاءً لمبدأ سلطان الإرادة وإعمالاً لاحكام العقد الملزمة لطرفيه لا سيما فيما ليس فيه مخالفة للنظام العام أو لقاعدة أمره .



ولما كان ما تقدم ، وكانت الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى قد أسندت إلى شركة النيل العامة عملية إنشاء طريق أسيوط / أسوان الصحراوي غرب النيل على أن تكون مدة التنفيذ أربعة وعشرين شهرا ، وقد نصت شروط العملية على أن توقع غرامة تأخير بواقع ٢٥٠ جنيها يوميا بالنسبة للعمليات التي تتجاوز مليون جنيه ، وإذا ارتضى الطرفان هذا الحكم ولم يكن بحسب الثابت بالأوراق متجاوزا للحد الأقصى المقرر بالقانون ولا للنسب المقررة باللائحة فلا مجال للفكك منها والالتزام بقيمة الغرامة المتفق عليها في العقد دون النسب المنصوص عليها في اللائحة وذلك حال تأخر الشركة المسند إليها الأعمال عن تسليمها في الميعاد المحدد في العقد المبرم بينهما شريطة ألا يجاوز مجموع ما يتم توقيعه من غرامات وفقا للعقد ١٠% من قيمته الإجمالية .

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حساب غرامة التأخير في تنفيذ العقد المعروف على أساس ٢٥٠ جنيها عن كل يوم تأخير بما لا يجاوز ١٠% من قيمة العقد ، وذلك على النحو المبين بالأسباب .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جمال ر حروج

المستشار / جمال السيد حروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة



تحريرا في : / / ٢٠٠٦